

Till  
Beredningsgruppen för Höje å Vattenråd  
Enligt sändlista

## **Beredningsgruppen för Höje å vattenråd**

### **Minnesanteckningar 2010-04-08**

#### **Närvarande**

Ledamöter	Cecilia Backe Helena Björn Marie-Louise Folkesson	Lunds kommun, ordf. Lomma kommun Staffanstorps kommun
Adjungerade	Maria Nitare David Reuterskiöld Åke Persson Lennart Svensson Tranje Danielsson Bertil Persson	VA SYD Ekologgruppen Dikningsföretagen Dikningsföretagen Ordf. styrelsen, tom. § 5. kl.15.30 Vice ordf. styrelsen
Övriga	Maarten Ellmer	Lunds kommun, praktikant
<b>Vid minnesanteckningarna</b>	Emilie Björling	sekr. Höje å vattenråd

#### **Plats: Tekniska förvaltningen, Lund**

**Tid: Torsdagen 8 april 2010 kl. 13.00 – 15.50**

#### **Bilagor, utdelade vid mötet:**

- A. lägesrapport Höjestråket resp. Höjeåprojektet etapp 2
- B. Förslag till avtal och förhandsförbindelse, dammar och våtmarker etapp 2

Cecilia Backe hälsar välkomna och öppnar mötet, som inleds med en presentationsrunda.

#### **1. Dagordningen**

Följande tillägg anmäls:

- Förhandsförbindelse resp. avtal: upplåtelse av mark för damm/våtmark inom Höjeåprojektet etapp 2 (§ 7, övrigt)
- Information från VA SYD beträffande reningsverksdammarna vid Källby (§ 7, övrigt)
- Logotyp för Höje å vattenråd (§ 4, vattenråd)
- Information från dagvattengruppen (§ 7, övrigt)
- Åtgärder vid besiktigade dammar (§ 7, övrigt)

## Minnesanteckningar från föregående möte

### Arbetsgruppen beslutar

- att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt
- att godkänna minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte 2010-01-26 och lägga dem till handlingarna.

## 2. Höjeåstråket

*Bilaga A*

### *Lägesrapport*

David redogör för pågående arbete enligt utdelad bilaga A.

### Gångstråk Flackarp

Skylltning och ledmarkering återstår, liksom skyddsstängsling vid järnvägen. Anläggning av plattform (se särskild punkt nedan) återstår också att genomföra. Maria meddelar att VA SYD planerar en skyltningsinsats kring reningsverksdammarna; dels informationsskyltar på tre platser, dels förbudsskyltar där allmänheten av säkerhetsskäl inte ska uppehålla sig. Cecilia och Maria konstaterar att en samordning mellan projektet/Lunds kommun och VA SYD är viktig inför skyltningen i området.

### Habo dammar

Upphandlingen är klar och kontrakt skrivet med Nebbhusets entreprenad. Ett byggmöte planeras 14 april.


### Trolleberg

Fiskeriverket har inkommit med yttranden till miljödomstolen. Yttrandena är besvarade. Datum för huvudförhandling är 27 april kl. 9.00 i Lund (TF, sessionssalen). Anläggningsarbetet kan förhoppningsvis inledas under slutet av maj månad och slutföras i juni. Påsläpp av vatten bör ske vid lågflöde, dvs. mellan juli och september, något som kommer att regleras i miljödomstolens beslut. Slutdatum för NIP-projektet är den 31 juli 2010.

### Plattform vid Källby

Åke Persson meddelar att dikningsföretagen efterlyser en skiss av plattformen samt att man inte har något att invända mot plattformen så länge den inte byggs med pelare i vattnet. David har tidigare skickat en beskrivning samt ett foto av en plattform i Kävlingeån, men då plattformen på bilden inte är av samma konstruktion som den planerade uppdras åt David att skicka en skiss av den aktuella plattformen till Åke. Ekologgruppen har tagit kontakt med dikningsföretagets ordf. Mårten Persson för besök på plats vilket Mårten ännu inte haft tid till, varför skissen skickas även till honom.

David föredrar föreslag till konstruktion samt plattformens exakta läge, se principskiss nedan. Plattformen kommer att ersätta befintlig fiskeplattform. Den nya plattformen kommer att utgöras av en stålbalk med trädäck ovanpå samt räcken runtom. Den huvudsakliga förankringen sker uppe på land medan mindre stöd placeras vid vattenkanten. Inga pelare används ute i ån.



Plattformen har handlats upp inom ramen för upphandlingen avseende Habo dammar, pris 35 tkr. I samband med byggmötet vid Habo 14/4 kommer även platsen för plattformen att besökas.

#### Invigning av Höjeåstråket

Cecilia föreslår en invigning av Höjeåstråket i samband med temadagen den 20 maj och efterhör arbetsgruppens synpunkter. Ett förslag är att inleda med bandklippning vid bron, följd av en guidad naturpromenad (biltransport för dem som vill) till Källbymölla, där temaaktiviteter kring livet i ån genomförs. Invigningen kommer att innebära en kostnad i form av arbetstid för planering och genomförande, förtäring, ev. annonsering/pressmeddelande. Samtidigt finns en viktig möjlighet för marknadsföring och publicitet. Kostnaden föreslås belasta Höjeåprojektet II. Arbetsgruppen diskuterar frågan och är enig om att en invigning är en god idé samt att ett slutligt förslag inkl. beräknad kostnad presenteras för styrelsen 27/4. Deltagare/målgrupp bör vara vattenrådets medlemmar, markägare, arrendatorer, entreprenörer och kommunerna. Ett pressmeddelande skickas till tidningar, radio och TV.

#### **Arbetsgruppen beslutar**

- **att föreslå styrelsen en invigning av Höjeåstråket den 20/5, samt**
- **lägga övrig information till handlingarna.**

### **3. Höjeåprojektet etapp 2**

*Bilaga A*

David redogör för pågående arbete enligt utdelad bilaga A. Lägen för samtliga presenterade projekt visas på flygbilder.

#### Fels mosse

Arbetet med en restaureringsplan för Fels mosse, som tidigare redovisats i arbetsgrupp och styrelse, har till stor del genomförts med hjälp av extern finansiering (medel för planeringsunderlag). Samtliga markägare (ca 30 st.) är kontaktade. Flertalet enskilda avlopp har lokaliserats, ytterligare besök på plats planeras nästa vecka för att identifiera de kvarvarande (2 st.). Dräneringar mot mossen är framgrävda i åkern i den sydöstra delen av området. För den norra delen av området planeras dikningsföretaget övergå i en ny samfällighet. David redogör med hjälp av skissritningar för planerade åtgärder inom mossen; röjningsåtgärder samt skapande av öppet vatten. Berörda markägare är positiva till projektet.

#### Våtmarksrestaurering, övrigt

N8, Olstorp. Projektet avskrivs tillsvidare då markägaren inte längre är intresserad.

Kyrkheddinge 20:3. Markägaren önskar rensning av liten mosse, avrinningsområde ca 20 ha. Stöd kan ej erhållas från länsstyrelsen. Vill projektet bidra? Arbetsgruppen ser en möjlighet att kombinera en rensning av mossen med anläggning av ett gångstråk. Arbetsgruppen uppdrar åt David att erbjuda markägaren att genomföra en rensning fullt ut mot att denne låter anlägga ett gångstråk i anslutning till objektet.

#### Dammar/våtmarker

V2, Prästberga. Två objekt: Madängar söder om våtmarken i östra Kannik, kyrkan är markägare, platsen är fältbesökt. Ett närliggande område, ägt av Lunds kommun, kan också lämpa sig för våtmarksanläggning. Maria Nitare undersöker om VA SYD har rådighet över denna mark.

V9, Borgeby 16:8. Marken ligger i anslutning till bef. våtmark, goda förutsättningar. Markägaren, Hushållningssällskapet, är kontaktad och för en intern diskussion.

V19, Bjällerup. Markägaren (kyrkan) är kontaktad, besked avvaktas.

V26, Lunnarp. Låglänt område med goda hydrologiska förutsättningar. Markägaren positiv.

V22, Dalby 10:2. Stort avrinningsområde (400-500 ha), men mindre goda tekniska förutsättningar och schaktkrävande. Ekologgruppen avvaktar med ev. åtgärd.

Utöver ovanstående kommer tre tidigare intresseanmälningar att följas upp.

Cecilia meddelar att Vallkärrabäckens dikningsföretag givit Trygve Fahlstedt i uppdrag att skissa på ett åtgärdsförslag, bl.a. avfasning, för Vallkärrabäcken. Detta kan resultera i ett nytt delprojekt som utförs inom Höjeåprojektet. Mer information kommer.

Flygscanning har gjorts av Höje å i de tre kommunerna. Emilie får i uppdrag att undersöka hur projektet kan få tillgång till resultatet.

#### **Arbetsgruppen beslutar**

- **att lägga informationen till handlingarna.**

#### **4. Vattenråd**

För att hantera inkomna ansökningar om medlemskap i Höje å vattenråd, anser Tranje att styrelsen får ha ett extra sammanträde före (i direkt anslutning till) stämman.

Emilie föreslår att temadagen den 21 september ägnas åt ett studiebesök till Tullstorpsåprojektet, Trelleborgs kommun. Ett förslag läggs fram för styrelsen vid kommande möte.

Vattenrådets logotyp behöver uppdateras. Cecilia visar ett förslag som avses användas till skyltning vid Höjeåstråket. Emilie får i uppdrag att kontakta Lunds huskonsult AM Thaagård och återkomma till styrelsen med ett kostnadsförslag i april.

#### **Arbetsgruppen beslutar**

- **att lägga informationen till handlingarna.**

#### **5. Bakteriesituationen i Höje å**

Cecilia redogör för Lomma kommuns begäran hos HVR om en utredning av bakteriesituationen i Höje å. Provtagning har tidigare skett i Lomma kommuns regi. Arbetsgruppen diskuterar frågan, och konstaterar bl.a. att vattendirektivet inte kräver

denna typ av undersökning samt att Lomma kommun bör inkomma med underlag för en vidare diskussion (exempelvis önskad utformning eller omfattning av ett ev. provtagningsprogram). Emilie får i uppdrag att kalla Maria, Helena och Bo Selmer till ett möte.

#### **Arbetsgruppen beslutar**

- att uppdra åt sekretariatet att kalla till ett möte ang. ev. utredning av bakteriesituationen i Höje å, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

## **6. Sammanträdestider 2010**

Beredningsgruppen för Höje å vattenråd

19/8	kl. 13.00
14/10	kl. 13.00

Styrelsen för Höje å vattenråd

27/4	kl. 14.00	Lund
7/9	kl. 14.00	Lund
2/11	kl. 14.00	Lund

Stämma

20/5	kl. 09.00	Lund
------	-----------	------

#### **Arbetsgruppen beslutar**

- att lägga informationen till handlingarna.

## **7. Övriga frågor**

#### **- Information från VA SYD**

Maria Nitare informerar om att VA SYD f.n. genomför en översyn om säkerhetshöjande åtgärder kring reningsverksdammarna vid Källby.

#### **- Information från dagvattengruppen**

Helena kommenterar dagvattengruppens senaste möte. Fr.a. diskuterades tidplan för och etappindelning av pågående arbete med bildande av ett vattenavledningsföretag, samt budget.

#### **- Förhandsförbindelse och avtal:**

##### **upplåtelse av mark för damm/våtmark inom Höjeåprojektet etapp 2**

David redogör för förslag till avtal och förhandsförbindelse för markupplåtelse inom etapp 2 enligt utdelat förslag. Förslaget bygger på de handlingar som använts inom Kävlingeåprojektets etapp III. David föreslår två ändringar: I förhandsförbindelsens inledande stycket ändras "... *träffats* följande förhandsförbindelse" till "... *enats om* följande...". I avtalets andra stycke föreslås meningen "Samtidigt övergår underhållsansvaret till markägaren" tas bort. Arbetsgruppen bifaller föreslagna ändringar.

*Bilaga B*

Emilie meddelar att det uppdrag arbetsgruppen gav vid förra mötet angående en genomgång av Jordbruksverkets riktlinjer för avtal fallit bort, då några sådana riktlinjer inte finns. Däremot finns förslag från Jordbruksverket i den utvärdering av

avtal som gjordes 2008 och som finansierades av medel för planeringsunderlag. Likaså har Ekologgruppen gjort en genomgång av avtalen för Kävlingeåprojektets dammar i samband med inventering av underhållsbehovet 2009. Förslaget bör ”stämmas av” mot dessa dokument.

- **Åtgärder vid besiktigade dammar**

Emilie informerar om att ett preliminärt förfrågningsunderlag för underhåll och reparation i Höjeåprojektets dammar tagits fram med utgångspunkt i den inventering som utfördes av Åke och Lennart hösten 2009 och som redovisades vid förra arbetsgruppsmötet. Emilie, Lennart, Johan Krook och Anna Olsson har sedan dess haft ytterligare ett möte där man gått igenom föreslagna åtgärder och enats om åtgärder i 7 dammar, och där Lennart slagit fast att åtgärder i fler av de dammar som besiktigades 2009 inte är nödvändiga. Besök på plats kommer att genomföras med en entreprenör (Bodeborn) inom någon vecka, varefter ett definitivt underlag skickas ut.

**Arbetsgruppen beslutar**

- **att tillstyrka föreslagna ändringar i avtal och förhandsförbindelse samt att uppdra åt sekretariatet att sända ut ett slutligt förslag till styrelsen inför nästa möte, samt**
- **att lägga övrig information till handlingarna.**

Cecilia Backe tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Lund som ovan,

Cecilia Backe  
Ordförande, Lunds kommun

Emilie Björling  
Projektsamordnare